

MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS

LISTA DE VERIFICACIÓN COMPLETA DE CONTROLES DE BOMBA DE CALEFACCIÓN

Todo el trabajo debe cumplir con las especificaciones de Energy Trust of Oregon. **Esta lista de verificación sirve solo como guía de referencia.** Consulte el Manual de Especificaciones actual para obtener información adicional y aclaraciones. Las secciones de referencia específicas se indican en cursiva.

<input type="checkbox"/>	El control de la bomba de calor debe instalarse en un sistema de bomba de calor con calefacción de horno eléctrico suplementario/auxiliar. <i>HC 1.0</i>
<input type="checkbox"/>	El control de la bomba de calor debe ser un modelo elegible; ver https://www.energytrust.org/heatpumpcontrols para obtener información. <i>HC 1.0</i>
<input type="checkbox"/>	Los sensores de temperatura externos, si corresponde, se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. <i>HC 1.0</i>
<input type="checkbox"/>	La temperatura de bloqueo se establecerá a 35°F. <i>HC 1.1</i>
<input type="checkbox"/>	Retroceso de temperatura programado a no más de 3°F. <i>HC 1.2</i>

Nombre en letra de imprenta:	Firma:	Fecha:
------------------------------	--------	--------