

MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS

LISTA DE VERIFICACIÓN COMPLETA DE HORNO DE CALEFACCIÓN DE GAS

Todo el trabajo debe cumplir con las especificaciones de Energy Trust of Oregon. **Esta lista de verificación sirve solo como guía de referencia.** Consulte el Manual de Especificaciones actual para obtener información adicional y aclaraciones. Se anotan secciones de referencia específicas en itálica.

<input type="checkbox"/>	Se instala una alarma de monóxido de carbono listada por UL en funcionamiento en el hogar en cada piso con un dormitorio y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. <i>IN 1.2</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad tiene una etiqueta permanente que identifica la marca, modelo y número de serie. <i>IN 1.14</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad se instala en una ubicación no peligrosa manteniendo un espacio libre adecuado y no compromete la integridad estructural del edificio. <i>IN 1.14</i> y <i>IN 1.15</i>
<input type="checkbox"/>	La línea de gas completa no tiene fugas, desde el medidor hasta el electrodoméstico. <i>IN 1.15</i>
<input type="checkbox"/>	El aire de entrada proviene del exterior del espacio acondicionado. <i>GF 1.2</i>
<input type="checkbox"/>	Si corresponde, cualquier calentador de agua huérfano cumple con WH 2.1: el ducto de escape tiene el tamaño adecuado y mantiene una pendiente adecuada, la unidad no muestra signos de derrame de gas de combustión o despliegue de llama. <i>GF 1.1</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad se instala de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los códigos jurisdiccionales. <i>IN 1.14</i>

Nombre en letra de imprenta:	Firma:	Fecha:
------------------------------	--------	--------