

MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS

LISTA DE VERIFICACIÓN COMPLETA DE AISLAMIENTO DEL ÁTICO

Todo el trabajo debe cumplir con las especificaciones de Energy Trust of Oregon. **Esta lista de verificación sirve solo como guía de referencia.** Consulte el Manual de Especificaciones actual para obtener información adicional y aclaraciones. Las secciones de referencia específicas se indican en cursiva.

<input type="checkbox"/> Determine si hay áreas de almacenamiento o contacto humano. <i>IN 1.9</i>
<input type="checkbox"/> Instale deflectores en los respiraderos del alero, accesorios que producen calor, humeros y chimeneas. <i>AT 1.3 y AT 1.5</i>
<input type="checkbox"/> Las presas se instalarán en los accesos interiores y donde el aislamiento esté en diferentes niveles para evitar que el relleno suelto se caiga del ático. <i>AT 1.4 y AT 1.10</i>
<input type="checkbox"/> Los accesos al techo interior deben estar aislados a un mínimo de R-30 y las puertas de acceso al murete deben estar aisladas a un mínimo de R-15. Los accesos interiores deben tener burletes permanentes. <i>AT 1.10 y AT 2.6</i>
<input type="checkbox"/> Verifique que todos los extractores estén ventilados completamente hacia el exterior sin espacios. <i>AT 1.6-1.8</i>
<input type="checkbox"/> Aislar las líneas de agua en el espacio del ático. <i>AT 1.9</i>
<input type="checkbox"/> Añada aislamiento y climatización a paneles de acceso o escaleras despleables. <i>AT 1.10-1.12</i>
<input type="checkbox"/> Añada aislamiento a las paredes verticales y cubra con una barrera de aire. Instale el bloqueo en el piso debajo del murete. <i>AT 2.6</i>
<input type="checkbox"/> Verifique el Valor-R y la condición de la instalación del aislamiento. <i>Apéndice B</i>
<input type="checkbox"/> Todas las barreras de vapor deben estar orientadas al área de estar. <i>AT 2.0</i>
<input type="checkbox"/> Las paredes verticales separando los áticos de los interiores deben tener aislamiento. <i>AT 1.13 y AT 2.6</i>

Nombre en letra de imprenta:	Firma:	Fecha:
------------------------------	--------	--------